

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	事業完了日	平成21年3月31日			
	総事業費	103,494千円			
	交付金額	31,167千円			
	整備対象地域	厚真町字幌内、富里、高丘、吉野、上野、豊川、富野、軽舞、豊丘、鹿沼、浜厚真			
事業の内容	民間事業者がブロードバンドサービスを提供しない地域に対し、地域間の情報格差の是正、地場産業の活性化、企業誘致・定住化の促進、住民サービスの向上を図ることを目的に、厚真町が平成19年度地域イントラネット基盤施設整備事業で設置した伝送路を活用し、FWA(5GHz帯)及びFTTHでブロードバンドサービスを提供を行った。				
BB	サービス開始日	平成21年4月1日			
	サービス形態	公設公営			
	契約先				
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	平成21年度末	平成25年度末
	整備地域の世帯数	412	412	412	412
加入世帯数	130	290	63	85	
加入率(%)	31.6	70.4	15.3	20.6	
評価及び課題	<p>【評価】 整備計画時の目標は達成されていないが、開始年度より加入率は、緩やかではあるが上昇しており、情報格差是正に一定の成果が出ているものとする。</p> <p>【課題】 整備地域内には、高齢者のみの世帯も多く、それら中心とする未加入の世帯に対しての効果的な加入促進が必要である。</p>				
今後の取組及び方向性	<p>地域情報通信基盤整備推進交付金事業整備した情報通信設備の利用促進計画(平成24年11月30日作成)に基づき、2ヶ月間の無料キャンペーンや町広報紙等を活用したPRなど、加入促進活動を継続して行うとともに、今後は、パソコンを所有していない高齢者や未加入世帯に向けたパソコン教室やインターネット講習会等の開催を検討していく。</p>				