

産業建設常任委員会 所管事務調査資料 (令和5年1月17日)

(事務調査)

- ① 農山漁村活性化整備対策事業の進捗状況について

産業経済課農業グループ

① 農山漁村活性化整備対策事業の進捗状況について

厚真町は、これまでグリーンツーリズム等の多様な取組みを推進してきたが、町内には宿泊滞在施設が不足しており、また他地域の観光地との連携、ネットワーク化の遅れ等、観光地化を進める上での課題も残っている。GOODGOOD 株式会社は、高丘地区の旧ゴルフ場跡地、町有牧野（宇隆牧場）等において、放牧和牛の育成や地場の食材を存分に堪能できる宿泊兼レストラン・直売所併用施設の建築等により、厚真町、北海道の新たな観光拠点を創出することを計画している。

1 交付金事業の概要

事業名	農山漁村活性化整備対策事業（国庫補助事業）
整備内容	宿泊施設兼レストラン・直売所併用施設
整備箇所	高丘 179-1・2
事業規模	581.47 m ² （延床面積）うち交付金対象：256.08 m ² ※宿泊施設は交付対象外
工期	令和3年7月31日～令和4年9月30日
事業費	286,396 千円うち交付金対象：137,301 千円
交付金	68,650 千円（補助率：1／2）

2 スケジュール（令和5年度以降は予定）

年度	月日	内容
令和3年度	5月14日	農山漁村振興交付金割当内示（地域資源活用総合交流促進施設）
	6月8日	補正予算議決（農山漁村振興交付金）
	7月31日	宿泊施設兼レストラン・直売所併用施設着工
令和4年度	9月30日	宿泊施設兼レストラン・直売所併用施設（補助金対象部分）完工
令和5年度	夏季	地階レストラン試験営業開始（上水は運搬対応）
	年度末	1階レストラン及び加工施設及び直売所営業準備
		上水道敷設完了
令和6年度	春季	上水道供用開始
		地階レストラン営業開始（上水道と施設の接続後速やかに）
	夏季	加工施設試験稼働（試験開始は春季を想定）後に本格稼働
		1階レストラン及び直売所試験営業開始
令和7年度	夏季	全施設本格営業開始

<宿泊施設兼レストラン・直売所併用施設外観写真>



<宿泊施設兼レストラン・直売所併用施設平面図>

