

Ⅱ．事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称						
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	厚真町学校給食センターアレルギー室増設工事事業						
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		厚真町						
交付金事業実施場所		厚真町新町						
交付金事業の概要		現在アレルギー給食調理は、仕切り壁の無い調理室内のアレルギー調理専用スペースで行っています。小麦粉を使用するメニューの場合、小麦粉が飛散し給食に混入する恐れがあります。このことから安全性を確保するため、独立したアレルギー調理室を増設するものであります。 ・アレルギー室増築 22.75㎡ ・前室 5.16㎡						
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に係る主要政策・施策：第4次厚真町総合計画 基本目標1：人が輝くあつま 基本目標2：学校教育の充実（施策項目2－4「健やかな体を育む子供の育成」） ・栄養バランスの取れた豊かな食事を提供し、子どもたちの健康の保持増進を図り、食物アレルギーに対する適切な対応や食事時間、特別活動などを通した食育の推進に努めます。 目標：アレルギー室を増設することにより、アレルギー給食を安全に調理提供することが可能となり、児童生徒の教育環境の向上を図ります。 目標：アレルギー給食提供日におけるアレルギー調理室稼働率100%（令和6年度） （アレルギー給食提供日におけるアレルギー調理室稼働日÷アレルギー給食提供日×100） ※アレルギー給食提供日：約200日						
事業開始年度		令和4年度		事業終了（予定）年度		令和4年度		
事業期間の設定理由								
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和6年度
		アレルギー給食提供日におけるアレルギー調理室稼働率100%	アレルギー給食提供日におけるアレルギー調理室稼働日÷アレルギー給食提供日×100	成果実績	%			
				目標値	%	100		
				達成度	%	0.0%		
		評価年度の設定理由						
		本工事が令和4年度で完了し、令和5年度の成果指標を集計するため、令和6年度に評価します。						
		交付金事業の定性的な成果及び評価等						
		本事業により上記施設の増築工事を行う事で、一般給食とアレルギー対応給食の調理場所が完全に分離されることにより、小麦粉などの飛散による混入の可能性が無くなり、今後も安心安全な給食を提供することで、児童生徒の食の健康並びに教育環境の向上を図ります。						
		評価に係る第三者機関等の活用の有無						
		無						
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標			単位	令和4年度	年度	年度
		アレルギー調理室の増設		活動実績	式	1		
				活動見込	式	1		
				達成度	%	100.0%	0.0%	0.0%
交付金事業の総事業費等		令和4年度	年度		年度		備考	
総事業費		32,560,000						
交付金充当額		16,894,000						
うち文部科学省分								
うち経済産業省分		16,894,000						
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
アレルギー室増設		指名競争入札		有限会社 木本建設		32,560,000		
交付金事業の担当課室		生涯学習課						
交付金事業の評価課室		生涯学習課						