

# 産業建設常任委員会 所管事務調査資料

(令和 8 年 4 月 21 日)

(事務調査)

①町内の町道・町道橋の維持について

建設課 土木・上下水道グループ

町内の町道・町道橋の維持について

1. 町道および町道橋の概要 令和7年度末時点

- (1) 町道実延長 L = 271.5 km (279路線)
- (2) 町道橋の数 93橋
- (3) 町道および町道橋の補修

町道および町道橋においては月に1回程度パトロールを実施し状態を確認している。

- ・舗装道路および橋の舗装においては降雪の時期を除き随時舗装表面の補修を実施(穴埋め、段差解消、わだちの解消など)
- ・砂利道路においては春季(6月頃)および冬季(12月頃)にグレーダーによる路面整正と必要に応じて砂利の補充などの補修を実施

2. 町道の維持管理実績について

- ・道路の区画線は交通量や路線の重要度から優先順位を決め、塗装改修を実施
- ・スノーポールは交通量や路線の重要度から優先順位を決め、交換を実施
- ・道路の除雪は積雪深10cm以上で除雪の実施

① 補修に要する費用の変遷 (千円)

実施年次	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度
舗装補修	19,052	18,955	17,256	17,172
区画線	716	2,915	2,464	2,420
スノーポール	2145	2,035	1,604	1,097
砂利補修	1790	1,577	1,492	1,025
除雪	66,708	45,869	98,982	49,118

② 補修実績数量

実施年次	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度
舗装補修	216t	224t	211t	211t
区画線	3.0km	15.0km	11.9km	12.5km
スノーポール	100本	100本	100本	100本
砂利補修	18.0km	15.0km	13.5km	12.0km

### 3. 近年の道路施設補修工事の実績

- ・ 社会資本整備交付金により整備を実施した路線
  - 町道豊沢共栄線（令和4年）：舗装の補修
  - 町道桜丘幌里線（令和5年）：舗装の補修
  - 町道富野浜厚真線（令和5年）：舗装の補修
  - 町道高丘本線（令和5年）：道路擁壁の補修
  - 町道本郷通り線（令和6年～令和7年）：舗装の補修
  - 町道豊川共和線（令和6年～令和7年）：舗装の補修
- ・ 公共施設適正管理推進事業債により整備を実施した路線
  - 町道本郷西線（令和4年）：舗装の補修
  - 町道表町西通り線（令和4年）：舗装の補修
  - 町道豊川上厚真線（令和5年～令和7年）：舗装の補修
- ・ 緊急自然災害防止対策事業債により整備を実施した路線
  - 町道鹿沼上沢線（令和7年～）：道路側溝の補修
  - 町道シュルク沢線（令和7年）：舗装の補修
  - 町道竜神沼線（令和8年）：歩道の補修
- ・ 過疎対策事業債により整備を実施した路線
  - 町道学園通り線（令和6年）：交差点の改良

### 4. 近年の橋梁施設補修工事の実績

- ・ 道路メンテナンス補助金により整備を行った橋梁
  - 官光橋（令和6年～令和7年）：橋梁の架け替え
  - 奥高橋（令和8年）：橋梁の架け替え
  - 黄金橋（令和8年）：桁塗装の塗り替え
  - 臨港大橋（令和8年）：桁塗装の塗り替え、地覆の補修、防護柵の補修

行 天 司 工 區

