

# 工 事 概 要

建設課土木G

工 事 名	予定工期	施工業者	工事概要
平成30年災第293号鹿沼旧停車場線ほか災害復旧工事	令和元年8月29日～	木本・中山JV	復旧延長 L=875.0m 盛土工 V=70m <sup>3</sup> 路盤工 L=875.1m A=6,010m <sup>2</sup> 舗装工 L=875.1m A=6,110m <sup>2</sup> 張芝工 A=500m <sup>2</sup> 皿型側溝（取外再設置） L=15.0m
	令和2年2月10日		復旧延長 L=91.7m 盛土工 V=26m <sup>3</sup> 路盤工（車道） L=66.4m A=386m <sup>2</sup> 路盤工（歩道） L=33.2m A=41m <sup>2</sup> 舗装工（車道） L=66.4m A=416m <sup>2</sup> 舗装工（歩道） L=33.2m A=41m <sup>2</sup> 張芝工 A=40m <sup>2</sup>
			復旧延長 L=114.6m 盛土工 V=8m <sup>3</sup> 路盤工 L=114.6m A=514m <sup>2</sup> 舗装工 L=114.6m A=514m <sup>2</sup> 張芝工 A=30m <sup>2</sup> 防護柵工（取外再設置） L=24m

平成30年災第293号鹿沼旧停車場線ほか災害復旧工事

至厚真市街

鹿沼地区

町道鹿沼通学線  
舗装工事

91.7m

道道千歳鷓川線

町道鹿沼墓地線  
舗装工事

114.6m

町道鹿沼旧停車場線  
舗装工事

875m

至むかわ町

道道鷓川厚真線

鹿沼地区 縮尺:1/ 5000  
平成15年度十勝沖地震補正值済

H31. 8. 29作成 厚真町建設課土木グループ