

工 事 概 要

建設課土木G

番号	工 事 名	予定工期	施工業者	工事概要
④	平成30年災第679号町道幌里 開拓本線ほか災害復旧工事	令和元年8月2日～ 令和2年1月20日	北辰・明成JV	復旧延長 L=361.1m 盛土 V=1,710m ³ 張芝工 A=1,630m ² 路盤工 L=361.1m A=2,400m ² 舗装工 L=361.1m A=2,244m ² 有機材種子散布工 A=1,020m ² 函渠工（取外再設置） L=1.0m 柵渠工（B1000,H800）L=14.0m U型側溝（300B）（取外再設置）L=174.0m 管渠工（取外再設置）L=68.0m

平成30年災第679号町道幌里開拓本線ほか災害復旧工事



258.8m

舗装打換工事

59.50m

19.80m

361.10m

町道幌里開拓本線

町道幌里本線

至安平町

道道千歳鷗川線

至厚真市街

幌里地区 縮尺:1/10000
平成15年度十勝沖地震補正值済

H31. 7.12作成 厚真町建設課土木グループ