

# 工 事 概 要

建設課土木G

番号	工 事 名	予定工期	施工業者	工事概要
④	平成30年災第453号町道新町美里線ほか災害復旧工事	令和元年5月22日～  令和元年12月20日	木本・中山・厚信復旧・復興建設工事共同企業体	復旧延長 L=32.8m 舗装工 L=32.8m A=241m <sup>2</sup> 路盤工 L=32.8m A=257m <sup>2</sup> 張芝工 A=30m <sup>2</sup> 盛土 V=30m <sup>2</sup> 集水柵 N=4基 U型側溝 L=8.8m U型側溝（取外再設置） L=151.5m V型側溝（取外再設置） L=79.3m 復旧延長 L=143.9m 路盤工（車道） L=143.9m A=1,060m <sup>2</sup> 路盤工（歩道） L=143.9m A=656m <sup>2</sup> 舗装工（車道） L=143.9m A=1,010m <sup>2</sup> 舗装工（歩道） L=143.9m A=665m <sup>2</sup> 縁石工 L=284m 雨水柵（再設置） N=12基 復旧延長 L=60.8m 路盤工（車道） L=60.8m A=247m <sup>2</sup> 路盤工（歩道） L=59.8m A=138m <sup>2</sup> 舗装工（車道） L=60.8m A=234m <sup>2</sup> 舗装工（歩道） L=59.8m A=138m <sup>2</sup> 縁石工 L=60.8m 雨水柵（再設置） N=7基

平成30年災第453号町道新町美里線ほか災害復旧工事

至厚真市街

道道千歳鶴川線

町道新町美里線

舗装打換工事

字美里

933.6m

道道厚真浜厚真停車場線

至鶴川町

32.8m

至上厚真

美里地区 縮尺 1/10000  
平成15年度十勝沖地震補正値済

H31. 7.22作成 厚真町建設課土木グループ

至厚真市街

平成30年災第453号町道新町美里線ほか災害復旧工事

道道千歳鶴川線

舗装打換工事

フォーラム4号線

60.8m

フォーラム中央線

フォーラム

143.9m

至鶴川町

美里地区 縮尺:1/5000  
平成15年度十勝沖地震補正值済

H31. 7.22作成 厚真町建設課土木グループ

