

工 事 概 要

建設課土木G

番号	工 事 名	予定工期	施工業者	工事概要
④	平成30年災第541号町道幌里 開拓本線ほか災害復旧工事	令和元8月5日～ 令和2年1月20日	森田・さくら佐藤JV	復旧延長 L=235m 盛土 V=5,790m ³ 張芝工 A=1,330m ² 路盤工 L=235m A=1,921m ² 舗装工 L=235m A=1,816m ² 防護柵工（取外再設置）L=72.0m U型側溝（300B）（取外再設置）L=24.0m 雨水樹（取外再設置）5基 導水縁石工 L=288.2m

平成30年災第541号町道幌里開拓本線ほか災害復旧工事



幌里地区 縮尺:1/10000
平成15年度十勝沖地震補正值済

H31. 7.12作成 厚真町建設課土木グループ